



ZB ESTRICH-CHEMIE GmbH

Beelener Straße 38
33428 Harsewinkel

Tel: 02588 9197811
Internet: www.zbe.de
E-Mail: info@zbe.de

Aufheizanweisung für XXtron Basic

Bauvorhaben:

Bauherr:
Architekt:

Vorbemerkungen:

- Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung an die Inhalte des „Schnittstellenprotokoll für beheizte Fußbodenkonstruktionen „
- Kippen der Fenster schon vor dem Einbau des Estrichs
- Die Heizung sollte bei niedrigen Raumtemperaturen, z.B. in den Wintermonaten bereits von Verlege Beginn an mit der geringsten Vorlauftemperatur in Betrieb genommen werden.
- In den Räumlichkeiten ist ein Luftaustausch zu gewährleisten, um die überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren.
- Die Estrichoberfläche darf nicht abgedeckt werden.
- Durchzug ist zu vermeiden.

XXtron Basic	
7.Tag	Fußbodenheizung auf 25 Grad aufheizen.
8.Tag	Fußbodenheizung auf 35 Grad aufheizen.
9.-18.Tag	Fußbodenheizung auf 45 Grad aufheizen.
19.Tag	Fußbodenheizung auf 35 Grad abheizen.
20.Tag	Fußbodenheizung auf 25 Grad abheizen.
21.Tag	CM Messung

--

--

Ende des Aufheizens / Datum

Unterschrift

Estrichfläche abgedeckt:

Ja Nein

Wurde nach vorgegebenen Aufheizprotokoll aufgeheizt

Ja Nein

und nach Anweisung gelüftet?

Ja Nein

Bestätigung:

Ort/Datum

Heizungsbauer

Ort/Datum

Bauleiter/Architekt/Bauherr