

## Aufheizanweisung für XXtron Classic

Bauvorhaben:

Bauherr:
Architekt:

### Vorbemerkungen:

- Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung an die Inhalte des „Schnittstellenprotokoll für beheizte Fußbodenkonstruktionen „
- Kippen der Fenster schon vor dem Einbau des Estrichs
- Die Heizung sollte bei niedrigen Raumtemperaturen, z.B. in den Wintermonaten bereits von Verlege Beginn an mit der geringsten Vorlauftemperatur in Betrieb genommen werden.
- In den Räumlichkeiten ist ein Luftaustausch zu gewährleisten, um die überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren.
- Die Estrichoberfläche darf nicht abgedeckt werden.
- Durchzug ist zu vermeiden.

Mit dem Aufheizen kann frühestens 24 Stunden nach Estricheinbau begonnen werden.

XXtron Classic	
1.Tag	Fußbodenheizung auf 25 Grad aufheizen.
2.Tag	Fußbodenheizung auf 35 Grad aufheizen.
3.-12.Tag	Fußbodenheizung auf 45 Grad aufheizen.
13.Tag	Fußbodenheizung auf 35 Grad abheizen.
14.Tag	Fußbodenheizung auf 25 Grad abheizen.
15.Tag	CM Messung

Ende des Aufheizens / Datum

 Estrichfläche abgedeckt:  Ja  Nein

Unterschrift

 Wurde nach vorgegebenen Aufheizprotokoll aufgeheizt  Ja  Nein

 und nach Anweisung gelüftet?  Ja  Nein

Bestätigung:

Ort/Datum

Heizungsbauer

Ort/Datum

Bauleiter/Architekt/Bauherr