



ZB ESTRICH-CHEMIE GmbH

Beelener Straße 38
33428 Harsewinkel

Tel: 02588 9197811

Internet: www.zbe.de

E-Mail: info@zbe.de

Aufheizanweisung für XXtron Perform

Bauvorhaben:

Bauherr:
Architekt:

Vorbemerkungen:

- Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung an die Inhalte des „Schnittstellenprotokoll für beheizte Fußbodenkonstruktionen „
- Kippen der Fenster schon vor dem Einbau des Estrichs
- Die Heizung sollte bei niedrigen Raumtemperaturen, z.B. in den Wintermonaten bereits von Verlege Beginn an mit der geringsten Vorlauftemperatur in Betrieb genommen werden.
- In den Räumlichkeiten ist ein Luftaustausch zu gewährleisten, um die überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren.
- Die Estrichoberfläche darf nicht abgedeckt werden.
- Durchzug ist zu vermeiden.

Mit dem Aufheizen kann frühestens 24 Stunden nach Estricheinbau begonnen werden.

XXtron Perform	
1.Tag	Fußbodenheizung auf 25 Grad aufheizen.
2.Tag	Fußbodenheizung auf 35 Grad aufheizen.
3.-4.Tag	Fußbodenheizung auf 45 Grad aufheizen.
5.Tag	Fußbodenheizung auf 35 Grad abheizen.
6.Tag	Fußbodenheizung auf 25 Grad abheizen.
7.Tag	CM Messung

Ende des Aufheizens / Datum

Unterschrift

Estrichfläche abgedeckt:

Ja Nein

Wurde nach vorgegebenen Aufheizprotokoll aufgeheizt

Ja Nein

und nach Anweisung gelüftet?

Ja Nein

Bestätigung:

Ort/Datum

Heizungsbauer

Ort/Datum

Bauleiter/Architekt/Bauherr