

Aufheizanweisung für XXtron Super

Bauvorhaben:

Bauherr:
Architekt:

Vorbemerkungen:

- Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung an die Inhalte des „Schnittstellenprotokoll für beheizte Fußbodenkonstruktionen „
- Kippen der Fenster schon vor dem Einbau des Estrichs
- Die Heizung sollte bei niedrigen Raumtemperaturen, z.B. in den Wintermonaten bereits von Verlege Beginn an mit der geringsten Vorlauftemperatur in Betrieb genommen werden.
- In den Räumlichkeiten ist ein Luftaustausch zu gewährleisten, um die überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren.
- Die Estrichoberfläche darf nicht abgedeckt werden.
- Durchzug ist zu vermeiden.

Mit dem Aufheizen kann frühestens 24 Stunden nach Estricheinbau begonnen werden.

XXtron Super	
1.Tag	Fußbodenheizung auf 25 Grad aufheizen.
2.Tag	Fußbodenheizung auf 35 Grad aufheizen.
3.-5.Tag	Fußbodenheizung auf 45 Grad aufheizen.
6.Tag	Fußbodenheizung auf 35 Grad abheizen.
7.Tag	Fußbodenheizung auf 25 Grad abheizen.
8.Tag	CM Messung

Ende des Aufheizens / Datum

 Estrichfläche abgedeckt:
 Ja Nein

Unterschrift

 Wurde nach vorgegebenen
 Aufheizprotokoll aufgeheizt Ja Nein

 und nach Anweisung gelüftet?
 Ja Nein

Bestätigung:

 Ort/Datum

 Heizungsbauer

 Ort/Datum

 Bauleiter/Architekt/Bauherr